

FINIQUITO DE OBRA

Origen de recursos: FISM Ejercicio: 2015

1.- Identificación de la Obra:

Nº de Obra: MGNL-SOP-FISM-03/2015-IR Nombre de la Obra: CONSTRUCCIÓN DE TECHO A VIVIENDAS.

Localidad: EN LAS COLS. AMP. LOS NOGALES, RENACIMIENTO Y SOBREVILLA. Municipio: GARCÍA, N.L.

Fecha del contrato: 17/08/2015

Fecha de inicio: 18/08/2015 Fecha de terminación: 17/10/2015
Fecha real de inicio: 18/08/2015 Fecha real de terminación: 23/10/2015

Monto original contratado: \$1'848,349.63

2.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones.

Anticipo: \$554,504.89

Estimación N°	Periodo	Amortización de Anticipo	Importe
1	Del 18/08/15 al 15/09/15	128,273.96	\$299,305.26
Sub-Total			\$299,305.26
Estimación N°	Periodo	Amortización de Anticipo	Importe
2	Del 16/09/15 al 15/10/15	426,230.93	\$987,444.43
Sub-Total			\$987,444.43
Estimación N°	Periodo	Amortización de Anticipo	Importe
3	Del 16/10/15 al 23/10/15	0.00	\$ 7,096.36
Sub-Total			\$ 7,096.36



Estimaciones extraordinarias:

Aditivas1	_____	_____
Deductivas:	_____	_____
Extras	_____	_____
Escalatorias: N°	_____	_____
	Total	\$1'848,350.94

Saldo: \$ -1.31

