



### FINIQUITO DE OBRA

Origen de recursos: FISM Ejercicio: 2018

1.- Identificación de la Obra:  
Nº de Obra: MGNL-SOP-FISM-03/2018-AD Nombre de la Obra: CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO.

Localidad: EN CALLE ELOTE COL. LOS NOGALES. Municipio: GARCÍA, N.L.

Fecha del contrato: 03/05/2018

Fecha de inicio: 04/05/2018 Fecha de terminación: 03/07/2018  
Fecha real de inicio: 04/05/2018 Fecha real de terminación: 28/05/2018

Monto original contratado: \$381,524.22

#### 2.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos

Anticipo: \$114,457.27

Estimación N°	Periodo	Amortización de Anticipo	Importe
1	Del 05/05/18 al 28/05/18	114,457.27	\$258,051.69
Sub-Total			<u>\$258,051.69</u>

#### Estimaciones extraordinarias:

Aditivas1	_____	_____
Deductivas:	_____	_____
Extras	_____	_____
Escalatorias: N°	_____	_____
Total		<u>\$372,508.96</u>

Saldo: \$9,015.26