

FINIQUITO DE OBRA

Origen de recursos: FISM Ejercicio: 2015

1.- Identificación de la Obra:

Nº de Obra: MGNL-SOP-FISM-04/2015-IR Nombre de la Obra: **CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO (JUVENIL).**

Localidad: EN COL. RENACIMIENTO. Municipio: GARCIA, N.L.

Fecha del contrato: 03/09/2015

Fecha de inicio: 04/09/2015 Fecha de terminación: 31/10/2015
Fecha real de inicio: 04/09/2015 Fecha real de terminación: 31/10/2015

Monto original contratado: \$2'398,875.57

2.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones.

Anticipo: \$719,662.67

Estimación N°	Periodo	Amortización de Anticipo	Importe
1	Del 04/09/15 al 03/10/15	256,605.53	\$598,746.21

Sub-Total \$598,746.21

Estimación N°	Periodo	Amortización de Anticipo	Importe
2	Del 05/10/15 al 16/10/15	332,017.53	\$774,707.57

Sub-Total \$774,707.57

Estimación N°	Periodo	Amortización de Anticipo	Importe
3	Del 17/10/15 al 25/10/15	46,439.02	\$ 70,509.60

Sub-Total \$ 70,509.60



Estimaciones extraordinarias:

Aditiva 1	37,980.51	88,621.20
Aditiva 2	46,620.08	107,892.38
Aditiva 3	0.00	22,795.50
Deductivas:		
Extras	0.00	235,215.30
Escalatorias: N°		
Total		\$2,618,150.43

Saldo: \$ - 219,274.86