



## FINIQUITO DE OBRA

Origen de recursos: FISM Ejercicio: 2018

### 1.- Identificación de la Obra:

Nº de Obra: MGNL-SOP-FISM-04/2018-IR Nombre de la Obra: CONSTRUCCIÓN DE TECHOS.

Localidad: EN COL. RENACIMIENTO. Municipio: GARCÍA, N.L.

Fecha del contrato: 02/05/2018

Fecha de inicio: 03/05/2018 Fecha de terminación: 01/08/2018  
Fecha real de inicio: 03/05/2018 Fecha real de terminación: 15/07/2018

Monto original contratado: \$1'497,303.64

### 2.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos

Anticipo: \$449,191.09

Estimación Nº	Periodo	Amortización de Anticipo	Importe
<u>1</u>	<u>Del 08/05/18 al 22/05/18</u>	<u>180,061.46</u>	<u>\$420,143.40</u>
	<u>Sub-Total</u>		<u>\$420,143.40</u>
Estimación Nº	Periodo	Amortización de Anticipo	Importe
<u>2</u>	<u>Del 23/05/18 al 05/06/18</u>	<u>200,339.23</u>	<u>\$467,458.19</u>
	<u>Sub-Total</u>		<u>\$467,458.19</u>



Estimación N°	Periodo	Amortización de Anticipo	Importe
<u>3</u>	<u>Del 06/06/18 al 30/06/18</u>	<u>59,678.25</u>	<u>\$139,249.24</u>
	Sub-Total		<u>\$139,249.24</u>

Estimación N°	Periodo	Amortización de Anticipo	Importe
<u>4</u>	<u>Del 01/07/18 al 15/07/18</u>	<u>9,112.15</u>	<u>\$106,950.26</u>
	Sub-Total		<u>\$106,950.26</u>

Estimaciones extraordinarias:

Aditivas1			
Deductivas:			
Extras			
Escalatorias:	N°		
		Total	<u>\$1'582,992.18</u>

Saldo: \$ -85,688.54