



## FINIQUITO DE OBRA

Origen de recursos: FISM Ejercicio: 2018

### 1.- Identificación de la Obra:

Nº de Obra: MGNL-SOP-FISM-05/2018-IR Nombre de la Obra: CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO.

Localidad: EN CALLE DALIA ENTRE AV. MARAVILLAS Y CAMINO A LOS MONTEROS COL. BUGAMBILIAS. Municipio: GARCÍA, N.L.

Fecha del contrato: 02/05/2018

Fecha de inicio: 03/05/2018 Fecha de terminación: 01/08/2018  
Fecha real de inicio: 03/05/2018 Fecha real de terminación: 29/05/2018

Monto original contratado: \$553,818.07

### 2.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos

Anticipo: \$166,145.42

Estimación Nº	Periodo	Amortización de Anticipo	Importe
<u>1</u>	<u>Del 04/05/18 al 29/05/18</u>	<u>166,145.42</u>	<u>\$382,189.43</u>
	<u>Sub-Total</u>		<u>\$382,189.43</u>

### Estimaciones extraordinarias:

Aditivas1 \_\_\_\_\_  
Deductivas: \_\_\_\_\_  
Extras \_\_\_\_\_  
Escalatorias: Nº \_\_\_\_\_  
Total \$548,334.85

Saldo: \$5,483.22