



FINIQUITO DE OBRA

Origen de recursos: FISM Ejercicio: 2018

1.- Identificación de la Obra:
Nº de Obra: MGNL-SOP-FISM-08/2018-IR Nombre de la Obra: CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL.

Localidad: EN CALLE PUEBLO EN LUCHA COL. NUEVO AMANECER. Municipio: GARCÍA, N.L.

Fecha del contrato: 07/05/2018

Fecha de inicio: 08/05/2018 Fecha de terminación: 05/09/2018
Fecha real de inicio: 08/05/2018 Fecha real de terminación: 30/07/2018

Monto original contratado: \$3'421,679.48

2.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos

Anticipo: \$1'026,503.84

Estimación Nº	Periodo	Amortización de Anticipo	Importe
<u>1</u>	<u>Del 08/05/18 al 21/05/18</u>	<u>434,969.29</u>	<u>\$1'014,928.36</u>
	<u>Sub-Total</u>		<u>\$1'014,928.36</u>

Estimación Nº	Periodo	Amortización de Anticipo	Importe
<u>2</u>	<u>Del 22/05/18 al 29/06/18</u>	<u>244,786.38</u>	<u>\$ 571,168.21</u>
	<u>Sub-Total</u>		<u>\$ 571,168.21</u>



Estimación N°	Periodo	Amortización de Anticipo	Importe
<u>3</u>	<u>Del 30/06/18 al 30/07/18</u>	<u>346,669.87</u>	<u>\$ 808,896.37</u>
	Sub-Total		\$ 808,896.37

Estimaciones extraordinarias:

Aditivas1			
Deductivas:			
Extras			
Escalatorias: N°			
		Total	\$3'421,496.78

Saldo: \$182.70