



FINIQUITO DE OBRA

Origen de recursos: FISM Ejercicio: 2018

1.- Identificación de la Obra:

Nº de Obra: MGNL-SOP-FISM-09/2018-IR

Nombre de la Obra: CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO.

Localidad: EN COL. VALLES DEL MIRADOR.

Municipio: GARCÍA, N.L.

Fecha del contrato: 07/05/2018

Fecha de inicio: 08/05/2018 Fecha de terminación: 06/08/2018
Fecha real de inicio: 08/05/2018 Fecha real de terminación: 13/06/2018

Monto original contratado: \$1'297,394.55

2.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos

Anticipo: \$389,218.37

Estimación Nº	Periodo	Amortización de Anticipo	Importe
<u>1</u>	<u>Del 09/05/18 al 28/08/18</u>	<u>148,289.23</u>	<u>\$346,008.19</u>
	<u>Sub-Total</u>		<u>\$346,008.19</u>

Estimación Nº	Periodo	Amortización de Anticipo	Importe
<u>2</u>	<u>Del 29/05/18 al 13/06/18</u>	<u>240,929.15</u>	<u>\$550,610.10</u>
	<u>Sub-Total</u>		<u>\$550,610.10</u>

Estimaciones extraordinarias:

Aditivas1: _____
Deductivas: _____
Extras: _____
Escalatorias: Nº _____
Total \$1'285,836.66

Saldo: \$11,557.89