

FINIQUITO DE OBRA

Origen de recursos: FISM Ejercicio: 2015

1.- Identificación de la Obra:

Nº de Obra: MGNL-SOP-FISM-10/2015-IR Nombre de la Obra: **AMPLIACIÓN DE COMEDOR Y ALBERGUE INFANTIL.**

Localidad: EN COL. LOS NOGALES. Municipio: GARCÍA, N.L.

Número y fecha del contrato: 02/09/2015

Fecha de inicio: 03/09/2015 Fecha de terminación: 31/10/2015
Fecha real de inicio: 03/09/2015 Fecha real de terminación: 29/10/2015

Monto original contratado: \$2'390,000.00

2.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones.

Anticipo: \$717,000.00

Estimación N°	Periodo	Amortización de Anticipo	Importe
1	Del 03/09/15 al 14/09/15	717,000.00	\$1'645,267.32

Sub-Total \$1'645,267.32

Estimación N°	Periodo	Amortización de Anticipo	Importe
2	Del 09/10/15 al 14/10/15	0.00	\$ 27,732.68

Sub-Total \$ 27,732.68

Estimación N°	Periodo	Amortización de Anticipo	Importe
3	Del 19/10/15 al 29/10/15	0.00	\$125,331.76

Sub-Total \$125,331.76

Estimaciones extraordinarias:

Aditivas1		_____	_____
Deductivas:		_____	_____
Extras		_____	_____
Escalatorias:	Nº	_____	_____
			Total
			\$2'515,331.76

Saldo: \$ - 125,331.76

