



FINIQUITO DE OBRA

Origen de recursos: Fortalecimiento Municipal Ejercicio: 2018

1.- Identificación de la Obra:

Nº de Obra: MGNL-SOP-FORTAMUN-02/2018-IR

Nombre de la Obra: TRABAJOS DE HABILITACIÓN DE CARRIL LATERAL SOBRE ACOTAMIENTO.

Localidad: EN AV. LINCONL FRENTE A LA COL. LOMAS JARDIN.

Municipio: GARCÍA, N.L.

Fecha del contrato: 18/04/2018

Fecha de inicio: 19/04/2018 Fecha de terminación: 18/06/2018

Fecha real de inicio: 19/04/2018 Fecha real de terminación: 01/06/2018

Monto original contratado: \$2'998,839.13

2.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos

Anticipo: \$899,651.73

Estimación Nº	Periodo	Amortización de Anticipo	Importe
1	Del 20/04/18 al 26/04/2018	283,279.89	\$660,986.41
		K m	
	Sub-Total		\$660,986.41
Estimación Nº	Periodo	Amortización de Anticipo	Importe
2	Del 27/04/18 al 15/05/2018	305,387.42	\$712,570.67
	Sub-Total		\$712,570.67



Estimación N°	Periodo	Amortización de Anticipo	Importe
3	Del 16/05/18 al 01/06/2018	292,389.81	\$682,242.90
Sub-Total			\$682,242.90

Estimaciones extraordinarias:

Aditivas1			
Deductivas:			
Extras			
Escalatorias:	N°		
Total			\$2'955,451.71

Saldo: \$43,387.42