



## FINIQUITO DE OBRA

Origen de recursos: Fondo de Ultracrecimiento Ejercicio: 2018

### 1.- Identificación de la Obra:

Nº de Obra: MGNL-SOP-FUC-01/2018-CP Nombre de la Obra: CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE PLUVIAL 3ª. Etapa.

Localidad: EN AV. SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y 16 DE SEPTIEMBRE EN COL. PASEO DEL NOGAL. Municipio: GARCÍA, N.L.

Fecha del contrato: 15/08/2018

Fecha de inicio: 16/08/2018 Fecha de terminación: 30/10/2018  
Fecha real de inicio: 16/08/2018 Fecha real de terminación: 15/10/2018

Monto original contratado: \$4'945,295.12

### 2.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos

Anticipo: \$0.00

Estimación Nº	Periodo	Amortización de Anticipo	Importe
<u>1</u>	<u>Del 15/08/18 al 30/08/18</u>	<u>0.00</u>	<u>\$1'398,785.42</u>
	<u>Sub-Total</u>		<u>\$1'398,785.42</u>

Estimación Nº	Periodo	Amortización de Anticipo	Importe
<u>2</u>	<u>Del 01/09/18 al 30/09/18</u>	<u>0.00</u>	<u>\$1'537,765.59</u>
	<u>Sub-Total</u>		<u>\$1'537,765.59</u>



Estimación N°	Periodo	Amortización de Anticipo	Importe
<u>3</u>	<u>Del 01/10/18 al 15/10/18</u>	<u>0.00</u>	<u>\$2'008,744.11</u>
	Sub-Total		<u>\$2'008,744.11</u>

Estimaciones extraordinarias:

Aditivas1			
Deductivas:			
Extras			
Escalatorias:	N°		
		Total	<u>\$4'945,295.12</u>

Saldo: \$0.00