



FINIQUITO DE OBRA

Origen de recursos: Fondo de Ultracrecimiento Ejercicio: 2018

1.- Identificación de la Obra:

Nº de Obra: MGNL-SOP-FUC-01/2018-IR Nombre de la Obra: REHABILITACION DE PAVIMENTO.

Localidad: EN CALLE CUARTA ENTRE JUAREZ Y PROL. HIDALGO EN COL. LA CRUZ. Municipio: GARCÍA, N.L.

Fecha del contrato: 16/02/2018

Fecha de inicio: 17/02/2018 Fecha de terminación: 18/04/2018
Fecha real de inicio: 17/02/2018 Fecha real de terminación: 01/03/2018

Monto original contratado: \$1'007,272.03

2.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos

Anticipo: \$302,181.62

Estimación Nº	Periodo	Amortización de Anticipo	Importe
1	Del 19/02/18 al 01/03/18	302,181.61	\$ 705,090.40
Sub-Total			\$ 705,090.40

Estimaciones extraordinarias:

Aditivas1			
Deductivas:			
Extras			
Escalatorias:	Nº		
Total			\$1'007,272.02

Saldo: \$0.01

G