



## FINIQUITO DE OBRA

Origen de Fondo de Ultracrecimiento Ejercicio: 2018  
recursos: \_\_\_\_\_

1.- Identificación de la Obra:  
Nº de Obra: **MGNL-SOP-FUC-04/2018-IR** Nombre de la Obra: **CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO.**

Localidad: **EN CALLE CEREZO ENTRE CALLE OLIVO Y CALLE ZACATECAS COL. AMPLIACIÓN LOS NOGALES.** Municipio: **GARCÍA, N.L.**

Fecha del contrato: **06/06/2018**

Fecha de inicio: **07/06/2018** Fecha de terminación: **06/08/2018**  
Fecha real de inicio: **07/06/2018** Fecha real de terminación: **29/06/2018**

Monto original contratado: **\$1'592,618.58**

### 2.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos

Anticipo: **\$477,785.57**

Estimación Nº	Periodo	Amortización de Anticipo	Importe
1	Del 08/06/18 al 29/06/18	462,482.00	\$1'079,124.68
Sub-Total			\$1'079,124.68

### Estimaciones extraordinarias:

Aditivas1		<b>15,303.57</b>	<b>32,395.48</b>
Deductivas:			
Extras			
Escalatorias:	Nº		
Total			<b>\$1'589,305.73</b>

Saldo: **\$3,312.85**

Bld. Heberto Castillo #200  
Colonia Paseo de las Minas,  
García, Nuevo León, C.P. 66001  
Teléfonos 81243900 y 81248800