



FINIQUITO DE OBRA

Origen de recursos: Programa Estatal de Inversión Ejercicio: 2018

1.- Identificación de la Obra:

Nº de Obra: MGNL-SOP-PEI-01/2018-AD Nombre de la Obra: **MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE PASTO SINTÉTICO EN CANCHA DE FUTBOL 7 EN PARQUE LINEAL LINCOLN.**

Localidad: EN COL. VALLE DE LINCOLN. Municipio: GARCÍA, N.L.

Fecha del contrato: 11/09/2018

Fecha de inicio: 12/09/2018 Fecha de terminación: 31/10/2018
Fecha real de inicio: 12/09/2018 Fecha real de terminación: 16/10/2018

Monto original contratado: \$178,560.00

2.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos

Anticipo: \$0.00

Estimación Nº	Periodo	Amortización de Anticipo	Importe
<u>1</u>	<u>Del 12/09/18 al 16/10/18</u>	<u>0.00</u>	<u>\$178,559.99</u>
	<u>Sub-Total</u>		<u>\$178,559.99</u>

Estimaciones extraordinarias:

Aditivas 1 _____
Deductivas: _____
Extras _____
Escalatorias: Nº _____
Total \$178,559.99

Saldo: \$0.00