

FINIQUITO DE OBRA

Origen de recursos: SUBSEMUN Ejercicio: 2015

1.- Identificación de la Obra:

Nº de Obra: **MGNL- SOP-SUBSEMUN-01/2015-IR** Nombre de la Obra: **INSTALACION Y MEJORA DE PARABUSES.**
Localidad: **EN AV. LINCOLN, AV. TITANIO, BLVD. HEBERTO CASTILLO Y AV. SOR JUANA INES DE LA CRUZ.** Municipio: **GARCÍA, N.L.**

Fecha del contrato: 20/07/2015

Fecha de inicio: 21/07/2015 Fecha de terminación: 19/10/2015
Fecha real de inicio: 21/07/2015 Fecha real de terminación: 19/10/2015

Monto original contratado: \$1'730,070.52

6.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones.

Anticipo: \$519,021.15

Estimación N°	Periodo	Amortización de Anticipo	Importe
1	Del 21/07/15 al 19/10/15	519,021.14	\$1'211,049.36
Sub-Total			\$1'211,049.36

Estimaciones extraordinarias:

Aditivas			
Deductivas:			
Extras			
Escalatorias:	Nº		
Total			\$1'730,070.51

Saldo: \$ 0.01



[Handwritten signature]