

FINIQUITO DE OBRA

Origen de recursos: FISM Ejercicio: 2016

1.- Identificación de la Obra:

Nº de Obra: MGNL-PS-SOP-FISM-02/2016-AD Nombre de la Obra: **EQUIPAMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO.**

Localidad: EN COL. URBIVILLA Municipio: GARCÍA, N.L.

Fecha del contrato: 15/09/2016

Fecha de inicio: 19/09/2016 Fecha de terminación: 31/12/2016
 Fecha real de inicio: 19/09/2016 Fecha real de terminación: 24/12/2016

Monto original contratado: \$1'007,897.41

2.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos

Anticipo: \$503,948.71

Estimación N°	Periodo	Amortización de Anticipo	Importe
1	Del 19/09/16 al 24/12/16	387,150.63	\$387,150.62
Sub-Total			<u>\$387,150.62</u>

Estimaciones extraordinarias:

Aditivas ¹			
Deductivas:			
Extras		116,180.93	116,180.94
Escalatorias:	N°		
		Total	<u>\$1'007,280.27</u>

Saldo: \$ 617.14

