

FINIQUITO DE OBRA

Origen de recursos: FISM Ejercicio: 2016

1.- Identificación de la Obra:

Nº de Obra: MGNL-PS-SOP-FISM-04/2016-AD Nombre de la Obra: **EQUIPAMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO.**

Localidad: EN COL. ALAMEDAS Municipio: GARCÍA, N.L.

Fecha del contrato: 11/10/2016

Fecha de inicio: 12/10/2016 Fecha de terminación: 31/12/2016
Fecha real de inicio: 12/10/2016 Fecha real de terminación: 24/12/2016

Monto original contratado: \$1'006,382.79

2.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos

Anticipo: \$503,191.40

Estimación N°	Periodo	Amortización de Anticipo	Importe
1	Del 12/10/16 al 24/12/16	410,750.12	\$410,750.13
Sub-Total			\$410,750.13

Estimaciones extraordinarias:

Aditivas1			
Deductivas:			
Extras		92,441.27	91,886.11
Escalatorias:	N°		
		Total	\$1'005,827.64

Saldo: \$ 555.15


