

## FINIQUITO DE OBRA

Origen de recursos: FISM Ejercicio: 2016

1.- Identificación de la Obra:

Nº de Obra: **MGNL-PS-SOP-FISM-05/2016-AD** Nombre de la Obra: **EQUIPAMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO.**

Localidad: EN COL. RENACIMIENTO. Municipio: GARCÍA, N.L.

Fecha del contrato: 11/10/2016

Fecha de inicio: 12/10/2016 Fecha de terminación: 31/12/2016  
Fecha real de inicio: 12/10/2016 Fecha real de terminación: 24/12/2016

Monto original contratado: \$600,756.59

2.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos

Anticipo: \$300,378.30

Estimación N°	Periodo	Amortización de Anticipo	Importe
1	Del 12/10/16 al 09/12/16	105,413.96	\$ 245,965.91
Sub-Total			\$ 245,965.91

Estimación N°	Periodo	Amortización de Anticipo	Importe
2	Del 10/12/16 al 24/12/16	7,740.87	\$ 7,740.85
Sub-Total			\$ 7,740.85

Estimaciones extraordinarias:

Aditivas <sup>1</sup>			
Deductivas:			
Extras		188,129.48	46,577.53
Escalatorias:	N°		
		Total	\$ 600,662.59