

FINIQUITO DE OBRA

Origen de recursos: Fondo de Desarrollo Municipal Ejercicio: 2016

1.- Identificación de la Obra:
 N° de Obra: MGNL- SOP-FDM-01/2016-IR Nombre de la Obra: REHABILITACION A BASE DE BACHEO MENOR.

Localidad: EN AVENIDAS Y CALLES DEL SECTOR NORTE DE CABECERA MUNICIPAL. Municipio: GARCÍA, N.L.

Fecha del contrato: 08/06/2016

Fecha de inicio: 09/06/2016 Fecha de terminación: 07/09/2016
 Fecha real de inicio: 09/06/2016 Fecha real de terminación: 04/08/2016

Monto original contratado: \$2'401,176.80

2.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos

Anticipo: \$720,353.04

Estimación N°	Periodo	Amortización de Anticipo	Importe
1	Del 09/06/16 al 06/07/16	241,809.42	\$ 564,221.98
Sub-Total			\$ 564,221.98
Estimación N°	Periodo	Amortización de Anticipo	Importe
2	Del 07/07/16 al 26/07/16	452,348.97	\$1'055,480.93
Sub-Total			\$1'055,480.93
Estimación N°	Periodo	Amortización de Anticipo	Importe
3	Del 27/07/16 al 04/08/16	26,194.66	\$ 61,120.86
Sub-Total			\$ 61,120.86

Estimaciones extraordinarias:

Aditivas1		_____	_____
Deductivas:		_____	_____
Extras		_____	_____
Escalatorias:	Nº	_____	_____
			Total
			\$2'401,176.81

Saldo: \$ - 0.01

