

FINIQUITO DE OBRA

Origen de recursos: FISM Ejercicio: 2016

1.- Identificación de la Obra:

Nº de Obra: MGNL-SOP-FISM-01/2016-IR

Nombre de la Obra: **AMPLIACIÓN DEL
COMEDOR
COMUNITARIO
ADULTO MAYOR.**

Localidad: EN COL. LOS NOGALES Municipio: GARCÍA, N.L.

Fecha del contrato: MGNL-SOP-FISM-01/2016-IR R 09/09/2016

Fecha de inicio: 10/09/2016 Fecha de terminación: 09/12/2016
Fecha real de inicio: 10/09/2016 Fecha real de terminación: 27/11/2016

Monto original contratado: \$2'613,412.12

2.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos

Anticipo: \$784,023.64

Estimación N°	Periodo	Amortización de Anticipo	Importe
1	Del 10/09/16 al 25/09/16	373,247.70	\$870,911.31
	Sub-Total		\$870,911.31
Estimación N°	Periodo	Amortización de Anticipo	Importe
2	Del 26/09/16 al 11/10/16	296,934.50	\$692,847.16
	Sub-Total		\$692,847.16
Estimación N°	Periodo	Amortización de Anticipo	Importe
3	Del 12/10/16 al 27/10/16	77,784.68	\$179,998.97
	Sub-Total		\$179,998.97

Estimaciones extraordinarias:

Aditivas1		<u>10,468.54</u>	<u>24,426.58</u>
Deductivas:			
Extras		<u>25,588.22</u>	<u>58,412.10</u>
Escalatorias:	Nº		
		Total	<u>\$2'610,619.76</u>

Saldo: \$ 2,792.36


