

FINIQUITO DE OBRA

Origen de recursos: FISM Ejercicio: 2016

1.- Identificación de la Obra:

Nº de Obra: **MGNL-SOP-FISM-03/2016-IR** Nombre de la Obra: **CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO.**

Localidad: **EN COL. PRIVADA LAS VILLAS** Municipio: **GARCÍA, N.L.**

Fecha del contrato: 09/09/2016

Fecha de inicio: 10/09/2016 Fecha de terminación: 09/12/2016
 Fecha real de inicio: 10/09/2016 Fecha real de terminación: 22/12/2016

Monto original contratado: \$2'863,979.13

2.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos

Anticipo: \$859,193.74

Estimación N°	Periodo	Amortización de Anticipo	Importe
1	Del 10/09/16 al 30/09/16	174,570.63	\$407,331.45
	Sub-Total		\$407,331.45

Estimación N°	Periodo	Amortización de Anticipo	Importe
2	Del 01/10/16 al 31/10/16	268,647.67	\$626,844.56
	Sub-Total		\$626,844.56

Estimación N°	Periodo	Amortización de Anticipo	Importe
3	Del 01/11/16 al 22/12/16	415,975.44	\$970,609.38
	Sub-Total		\$970,609.38



Estimaciones extraordinarias:

Aditivas1		_____	_____
Deductivas:		_____	_____
Extras		_____	_____
Escalatorias:	Nº	_____	_____
			Total
			\$2'863,979.13

Saldo: \$ 0.00

