

FINIQUITO DE OBRA

Origen de recursos: FISM Ejercicio: 2016

1.- Identificación de la Obra:

Nº de Obra: **MGNL-SOP-FISM-04/2016-IR** Nombre de la Obra: **CONSTRUCCIÓN DE TECHO A VIVIENDAS.**

Localidad: EN COL. RENACIMIENTO Municipio: GARCÍA, N.L.

Fecha del contrato: 17/10/2016

Fecha de inicio: 18/10/2016 Fecha de terminación: 31/12/2016
Fecha real de inicio: 18/10/2016 Fecha real de terminación: 26/11/2016

Monto original contratado: \$828,750.40

2.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos

Anticipo: \$248,625.12

Estimación N°	Periodo	Amortización de Anticipo	Importe
1	Del 18/10/16 al 30/10/16	124,387.15	\$290,236.67
Sub-Total			\$290,236.67
Estimación N°	Periodo	Amortización de Anticipo	Importe
2	Del 31/10/16 al 13/11/16	104,944.67	\$244,870.88
Sub-Total			\$244,870.88
Estimación N°	Periodo	Amortización de Anticipo	Importe
3	Del 14/11/16 al 26/11/16	19,293.31	\$ 45,017.72
Sub-Total			\$ 45,017.72



Estimaciones extraordinarias:

Aditivas1		_____	_____
Deductivas:		_____	_____
Extras		_____	_____
Escalatorias:	Nº	_____	_____
			Total
			\$828,750.39

Saldo: \$ 0.01

