

## FINIQUITO DE OBRA

Origen de recursos: FISM Ejercicio: 2016

**1.- Identificación de la Obra:**

Nº de Obra: MGNL-SOP-FISM-05/2016-IR Nombre de la Obra: **CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO.**

Localidad: EN COL. PARAJE SAN JOSE. Municipio: GARCÍA, N.L.

Fecha del contrato: 26/10/2016

Fecha de inicio: 27/10/2016 Fecha de terminación: 31/12/2016  
Fecha real de inicio: 27/10/2016 Fecha real de terminación: 24/12/2016

Monto original contratado: \$2'870,717.60

**2.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos**

Anticipo: \$861,215.28

Estimación N°	Periodo	Amortización de Anticipo	Importe
1	Del 27/10/16 al 16/11/16	139,623.06	\$325,787.14
Sub-Total			\$325,787.14

Estimación N°	Periodo	Amortización de Anticipo	Importe
2	Del 17/11/16 al 24/12/16	721,592.22	\$1'683,715.17
Sub-Total			\$1'683,715.17

**Estimaciones extraordinarias:**

Aditivas1			
Deductivas:			
Extras			
Escalatorias:	N°		
Total			\$2'870,717.59

Saldo: \$ 0.01