

FINIQUITO DE OBRA

Origen de recursos: FISM Ejercicio: 2016

1.- Identificación de la Obra:

Nº de Obra: **MGNL-SOP-FISM-07/2016-IR**

Nombre de la Obra: **AMPLIACION DEL
COMEDOR
COMUNITARIO
JUVENIL.**

Localidad: COL. RENACIMIENTO. Municipio: GARCÍA, N.L.

Fecha del contrato: 03/10/2016

Fecha de inicio: 04/10/2016 Fecha de terminación: 31/12/2016

Fecha real de inicio: 04/10/2016 Fecha real de terminación: 10/12/2016

Monto original contratado: \$679,469.19

2.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos

Anticipo: \$203,840.76

Estimación N°	Periodo	Amortización de Anticipo	Importe
1	Del 04/10/16 al 03/11/16	71,986.31	\$167,968.04
Sub-Total			<u>\$167,968.04</u>

Estimación N°	Periodo	Amortización de Anticipo	Importe
2	Del 04/11/16 al 04/12/16	99,039.21	\$231,091.49
Sub-Total			<u>\$231,091.49</u>

Estimación N°	Periodo	Amortización de Anticipo	Importe
3	Del 05/12/16 al 10/12/16	10,834.77	\$25,281.14
Sub-Total			<u>\$25,281.14</u>



