

FINIQUITO DE OBRA

Origen de recursos: FISM Ejercicio: 2016

1.- Identificación de la Obra:
 N° de Obra: MGNL-SOP-FISM-08/2016-IR Nombre de la Obra: **CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO.**

Localidad: EN CALLE EMILIANO ZAPATA COL. AVANCE POPULAR. Municipio: GARCÍA, N.L.

Fecha del contrato: 03/10/2016

Fecha de inicio: 04/10/2016 Fecha de terminación: 31/12/2016
 Fecha real de inicio: 04/10/2016 Fecha real de terminación: 16/12/2016

Monto original contratado: \$992,511.61

2.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos

Anticipo: \$297,753.48

Estimación N°	Periodo	Amortización de Anticipo	Importe
1	Del 04/10/16 al 18/10/16	94,925.64	\$221,493.15
Sub-Total			\$221,493.15

Estimación N°	Periodo	Amortización de Anticipo	Importe
2	Del 19/10/16 al 08/12/16	133,234.63	\$310,880.80
Sub-Total			\$310,880.80

Estimación N°	Periodo	Amortización de Anticipo	Importe
3	Del 09/12/16 al 16/12/16	10,766.88	\$25,122.70
Sub-Total			\$25,122.70



Estimaciones extraordinarias:

Aditivas1		<u>58,826.35</u>	<u>137,261.47</u>
Deductivas:		_____	_____
Extras		_____	_____
Escalatorias:	Nº	_____	_____
		Total	<u>\$ 992,511.60</u>

Saldo: \$ 0.01

