

FINIQUITO DE OBRA

Origen de recursos: PROPIOS Ejercicio: 2016

1.- Identificación de la Obra:

Nº de Obra: MGNL-SOP-RP-01/2016-IR Nombre de la Obra: **ADECUACIONES Y REPARACIONES EN PRESIDENCIA MUNICIPAL.**

Localidad: BLVD. HEBERTO CASTILLO No. 200 COL. PASEO DE LAS MINAS. Municipio: GARCÍA, N.L.

Fecha del contrato: 04/01/2016

Fecha de inicio: 05/01/2016 Fecha de terminación: 20/03/2016
Fecha real de inicio: 05/01/2016 Fecha real de terminación: 08/03/2016

Monto original contratado: \$843,001.46

2.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos

Anticipo: \$252,900.44

Estimación N°	Periodo	Amortización de Anticipo	Importe
<u>1</u>	<u>Del 05/01/16 al 08/03/16</u>	<u>154,086.01</u>	<u>\$359,534.03</u>
<u>Sub-Total</u>			<u>\$359,534.03</u>

Estimaciones extraordinarias:

Aditivas1	_____	_____
Deductivas:	_____	_____
Extras	_____	_____
Escalatorias: N°	_____	_____
Total	_____	<u>\$612,434.47</u>

Saldo: \$230,566.99