

FINIQUITO DE OBRA

Origen de recursos: PROPIOS Ejercicio: 2016

1.- Identificación de la Obra:

Nº de Obra: MGNL-SOP-RP-06/2016-IR Nombre de la Obra: **REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE ACUATICO.**

Localidad: EN COL. VALLE DE SAN JOSE. Municipio: GARCÍA, N.L.

Fecha del contrato: 20/04/2016

Fecha de inicio: 21/04/2016 Fecha de terminación: 19/08/2016
Fecha real de inicio: 21/04/2016 Fecha real de terminación: 03/07/2016

Monto original contratado: \$2'779,854.25

2.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos

Anticipo: \$833,956.28

Estimación N°	Periodo	Amortización de Anticipo	Importe
1	Del 21/04/16 al 19/05/16	356,168.75	\$ 831,060.41
Sub-Total			\$ 831,060.41

Estimación N°	Periodo	Amortización de Anticipo	Importe
2	Del 20/05/16 al 03/06/16	360,062.10	\$ 840,144.91
Sub-Total			\$ 840,144.91

Estimación N°	Periodo	Amortización de Anticipo	Importe
3	Del 04/06/16 al 03/07/16	117,725.43	\$ 274,692.65
Sub-Total			\$ 274,692.65



Estimaciones extraordinarias:

Aditivas1		_____	_____
Deductivas:		_____	_____
Extras		_____	_____
Escalatorias:	Nº	_____	_____
			Total
			\$2'779,854.25

Saldo: \$ 0.00


