

FINIQUITO DE OBRA

Origen de recursos: PROPIOS Ejercicio: 2016

1.- Identificación de la Obra:

Nº de Obra: **MGNL-SOP-RP-12/2016-IR**

Nombre de la Obra: **BACHEO MENOR.**

Localidad: **EN AVENIDAS Y CALLES DE DIVERSAS LOCALIDADES.**

Municipio: **GARCÍA, N.L.**

Fecha del contrato: 07/09/2016

Fecha de inicio: 08/09/2016 Fecha de terminación: 31/12/2016

Fecha real de inicio: 08/09/2016 Fecha real de terminación: 29/11/2016

Monto original contratado: \$2'743,400.00

2.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos

Anticipo: \$823,020.00

Estimación N°	Periodo	Amortización de Anticipo	Importe
1	Del 08/09/16 al 08/10/16	265,147.42	\$ 618,677.30
Sub-Total			\$ 618,677.30

Estimación N°	Periodo	Amortización de Anticipo	Importe
2	Del 09/10/16 al 02/11/16	307,603.73	\$ 717,742.03
Sub-Total			\$ 717,742.03

Estimación N°	Periodo	Amortización de Anticipo	Importe
3	Del 03/11/16 al 29/11/16	250,268.86	\$ 583,960.67
Sub-Total			\$ 583,960.67

Estimaciones extraordinarias:

Aditivas1			<u>329,208.00</u>
Deductivas:			
Extras			
Escalatorias:	Nº		
		Total	<u>\$3'072,608.00</u>

Saldo: \$ - 329,208.00

