



FINIQUITO DE OBRA

Origen de recursos:	9	PROPIOS	Ejercicio:	2016
1 Identificación de la Obra: Nº de Obra: MGNL-SOP-RP-16/2016-IR			6-IR Nombre de la Obra:	ADECUACIONES Y MEJORAS EN EDIFICIO DE DESARROLLO SOCIAL.
Localidad:	EN	COL. COLINAS DEL	RIO. Municipio: GARC	CÍA, N.L.
Número y fecha del contrato:			06/10/2016	
Fecha de inicio: Fecha real de inicio:		07/10/2016 07/10/2016	Fecha de terminación: Fecha real de terminación:	06/12/2016 29/11/2016
Monto original contratado: \$472,454.63				
2 Desglose d	e la i	inversión ejercida: Esti	maciones y/o relación de gas	stos
Anticipo:		\$0.00		
Estimación N	0	Periodo	Amortización de Anticipo	Importe
1		Del 07/10/16 al 06/11/16	0.00	\$304,130.95
		Sub-Total _		\$304,130.95
Estimación N	0	Periodo	Amortización de Anticipo	Importe
2		Del 07/11/16 al 29/11/16	0.00	\$167,647.72
		Sub-Total		\$167,647.72
Estimaciones e Aditivas1 Deductivas: Extras Escalatorias:	extra	ordinarias:	Total	\$471,778.67
Saldo:	\$	675.96		

Blvd. Heberto Castillo #200 Colonia Paseo de las Minas, García, Nuevo León, C.P. 66001 Teléfonos 81243900 y 81248800

