



## FINIQUITO DE OBRA Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO

Estado: NUEVO LEÓN

Programa: FONDO DE ULTRACRECIMIENTO, EJERCICIO 2019 Sub-Programa: \_\_\_\_\_

### 1.- Identificación de la Obra:

No. de Obra: OP-MGNL-FU-32/19-IR

Nombre de la Obra: DRENAJE PLUVIAL EN COL. LAS VILLAS, MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.

Localidad: EN COL. LAS VILLAS.

Municipio: GARCÍA, N.L.

### 2.- Antecedentes:

Indicar si la obra es por: Administración Directa \_\_\_\_\_ Contrato X.

Modalidad de Ejecución:

**INVITACIÓN RESTRINGIDA**

Número y Fecha del Concurso:

**CONCURSO No. OP-MGNL-FU-32/19-IR DE FECHA 21 DE MAYO DE 2019**

Fecha de Adjudicación:

**24 DE MAYO DE 2019**

Número y Fecha del Contrato:

**CONTRATO No. OP-MGNL-FU-32/19-IR DE FECHA 24 DE MAYO DE 2019**

Monto Original Contratado:

**\$ 1,584,229.19**

Monto Total de Convenios:

**\$ - 238,700.08**

Monto Ejercido de la Obra:

**\$ 1,345,529.11**

Contratista: CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS HANDE, S.A. DE C.V.

Fecha de inicio: 27/05/2019

Fecha de terminación: 26/07/2019

Fecha real de inicio: 27/05/2019

Fecha real de terminación: 12/07/2019



**3.- LUGAR, FECHA Y HORA DE REALIZACIÓN:**

Se firma este ejemplar en original en la Sala de Juntas de la Dirección General de Obras Públicas, de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, ubicada en calle Prolongación Hidalgo No.314 Centro de **GARCÍA** Estado de **NUEVO LEÓN**, siendo las: **10:00** horas del día **30 DE JULIO DEL 2019**.

**4.- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS:**

TRAZO Y NIVELACION TOPOGRAFICA DURANTE EL TIEMPO QUE DUREN LOS TRABAJOS, DEMOLICION DE CARPETA ASFALTICA, EXCAVACION CON MAQUINARIA HASTA 4.00 M DE PROFUNDIDAD, DEMOLICION DE MURO Y DEMAS ELEMENTOS, PARA CONEXIÓN CON DRENAJE PLUVIAL EXISTENTE, RENIVELACIÓN DE TAPAS DE REGISTRO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARPETA ASFALTICA CALIENTE DE 5CM DE ESPESOR COMPACTOS, REPARACION DE TOMAS DOMICILIARIAS, DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO Y/O GAS NATURAL, SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA TIPO IRVING SEGÚN DISEÑO.

**5.- TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTÚA EL FINIQUITO:**

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

El presente acto no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de los defectos o vicios ocultos que resulten de los mismos, y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas, sin costo alguno para el Municipio, para lo cual la(s) fianza(s) de garantía de estos trabajos seguirán vigentes un año más a partir de la recepción formal de la obra.

**6.- IMPORTE O INVERSIÓN CONTRACTUAL Y REAL DEL CONTRATO:**

**6.1.- Inversión**

	Año Fiscal	Total	Estatal	Municipal	Beneficiarios
Inversión Aprobada	2019				
	\$1,600,000.00	\$1,600,000.00	\$1,600,000.00	-	-
Inversión Ejercida	\$1,345,529.11	\$1,345,529.11	\$1,345,529.11	-	-
Saldo	\$254,470.89	\$254,470.89	\$254,470.89	-	-

**6.2- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos**

Anticipo: **\$475,268.75**



Estimación No.	Período	Amortización de Anticipo	Importe
01 NORMAL	28/05/19 AL 13/06/19	178,955.50	417,562.82
02 NORMAL	17/06/19 AL 12/07/19	296,313.26	345,487.68
01 ADITIVA	17/06/19 AL 12/07/19	0.00	107,209.86
<b>Sub-Total</b>		<b>\$475,268.76</b>	<b>\$870,260.36</b>
		<b>Total</b>	<b>\$1,345,529.11</b>

**7.- La integración de las cantidades de obra relacionadas con las estimaciones correspondientes a este contrato se encuentra anexo a este documento.**

**8.- RAZONES PARA APLICAR PENAS CONVENCIONALES:**

Señalar si la obra fue realizada en el tiempo previsto; en caso contrario, indicar las causas que retrasaron o anticiparon su terminación.

LA OBRA SE TERMINO EN EL TIEMPO PREVISTO por lo que en el caso en particular no existieron razones para la aplicación de penas convencionales, ni se realizaron sobrecostos.

**9.- DATOS DE LA ESTIMACIÓN FINAL:**

Estimación No.01 aditiva por un importe de \$107,209.86 (Ciento Siete Mil Doscientos Nueve Pesos 86/100 M.N.)

**10.- CONSTANCIA DE ENTREGA DE LAS GARANTÍAS:**

Fianza de Cumplimiento:

Compañía Afianzadora: **SOFIMEX, Institución de Garantías, S.A.**

Número y fecha: **2318466 24 DE MAYO DE 2019**

Importe: **\$158,422.92**

Período de Vigencia: **HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU TOTALIDAD.**

Fianza de Anticipo:

Compañía Afianzadora: **SOFIMEX, Institución de Garantías, S.A.**

Número y fecha: **2318324 24 DE MAYO DE 2019**

Importe: **\$475,268.76**

Período de Vigencia: **HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU TOTALIDAD.**

Señalar si la garantía de acuerdo a lo establecido en el artículo 79 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León es:

Fianza:     X     Fideicomiso:

Fianza del Convenio: NO APLICA

Compañía Afianzadora: \_\_\_\_\_

Número y fecha: \_\_\_\_\_

Importe: \_\_\_\_\_

Período de Vigencia: \_\_\_\_\_



Fianza de Vicios Ocultos:

Compañía Afianzadora: **SOFIMEX, Institución de Garantías, S.A.**

Número y fecha: **2318466 24 DE MAYO DE 2019**

Importe: **\$158,422.92**

Período de Vigencia: **UN AÑO A PARTIR DE QUE SEA ENTREGADA FORMALMENTE LA OBRA**

### 11.- DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA:

Declara el Contratista **CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS HANDE, S.A. DE C.V.** y por medio de este acto, que extiende el más amplio finiquito que en derecho proceda, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el contrato, dejando constancia que no existen créditos a favor y en contra que resulten entre el Municipio de García, Nuevo León y el contratista.

### 12.- OBSERVACIONES:

LA INVERSIÓN DE ESTA OBRA ES CON RECURSOS DEL FONDO ULTRACRECIMIENTO, EJERCICIO 2019.

Por la Dirección General de Obras Públicas

Ing. Marco Antonio Dimas Zavala  
Director de Construcciones  
de Obras Públicas

Ing. Luis Ignacio Juárez Aguirre  
Supervisor de Obra

CONTRATISTA

Superintendente

ÚLTIMA HOJA DEL ACTA DE FINIQUITO DE OBRA DEL CONTRATO **OP-MGNL-FU-32/19-IR** QUE CELEBRA **EL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L. Y LA EMPRESA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS HANDE, S.A. DE C.V.**