



FINIQUITO DE OBRA Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO

Estado: NUEVO LEÓN

Programa: RECURSOS PROPIOS
MUNICIPALES, EJERCICIO 2019

Sub-Programa: _____

1.- Identificación de la Obra:

No. de Obra:	<u>OP-MGNL-RP-02-19-IR</u>	Nombre de la Obra:	<u>"PUENTE PEATONAL EN AV. IMPERIAL ENTRE CALLE LEON Y CALLE LA CONQUISTA FRACC. VALLE DE LINCOLN SECTOR SAN JOSE, GARCIA, N.L."</u>
-----------------	----------------------------	--------------------------	--

Localidad:	<u>AV. IMPERIAL ENTRE CALLE LEON Y CALLE LA CONQUISTA FRACC. VALLE DE LINCOLN SECTOR SAN JOSE.</u>	Municipio:	<u>GARCÍA, N.L.</u>
------------	--	------------	---------------------

2.- Antecedentes:

Indicar si la obra es por: Administración Directa _____ Contrato X.

Modalidad de Ejecución:	<u>INVITACIÓN RESTRINGIDA</u>
Número y Fecha del Concurso:	<u>CONCURSO NO. OP-MGNL-RP-02-19-IR DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2019</u>
Fecha de Adjudicación:	<u>14 DE FEBRERO DE 2019</u>
Número y Fecha del Contrato:	<u>CONTRATO NO. OP-MGNL-RP-02-19-IR DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2019</u>
Monto Original Contratado:	<u>\$ 974,099.58</u>
Monto Total de Convenios:	<u>\$ -42,469.14</u>
Monto Ejercido de la Obra:	<u>\$ 931,630.44</u>

801



Contratista: ACEROS ALTURA, S.A. DE C.V.

Fecha de inicio: 15/02/2019 Fecha de terminación: 02/03/2019
 Fecha real de inicio: 18/02/2019 Fecha real de terminación: 02/03/2019

3.- LUGAR, FECHA Y HORA DE REALIZACIÓN:

Se firma este ejemplar en original en la Sala de Juntas de la Dirección General de Obras Públicas, de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, ubicada en calle Prolongación Hidalgo No.314 Centro de **GARCÍA** Estado de **NUEVO LEÓN**, siendo las: **10:00** horas del día **09** de **MAYO** del **2019**.

4.- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS:

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 16 MTS. DE ESTRUCTURA PARA PISO DE PUENTE PEATONAL, FABRICADO CON TUBO DE 8", DIAM.C/60A-500 GRADO B, SUMINISTRO DE MATERIAL, FABRICACION E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA TIPO TRABE PARA REFUERZO DE PISO DE PUENTE UNION P-02P HECHO A BASE DE TUBO DE 3", SUMINISTRO DE MATERIAL, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE RAMPA DE 7 MTS. FABRICADO CON TUBO DE 8", SUMINISTRO DE MATERIAL, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE 17 MTS. DE ESTRUCTURA PARA PUENTE PEATONAL TIPO RAMPA FABRICADO CON TUBO DE 8", PLAZA ANTIDERRAPANTE PARA PISO DE PUENTE PEATONAL FIJADA CON SOLDADURA 70/18 ESTRUCTURAL GRADO A-36.

5.- TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTÚA EL FINIQUITO:

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

El presente acto no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de los defectos o vicios ocultos que resulten de los mismos, y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas, sin costo alguno para el Municipio, para lo cual la(s) fianza(s) de garantía de estos trabajos seguirán vigentes un año más a partir de la recepción formal de la obra.

6.- IMPORTE O INVERSIÓN CONTRACTUAL Y REAL DEL CONTRATO:

6.1.- Inversión

	Año Fiscal	Total	Federal	Municipal	Beneficiarios
Inversión Aprobada	2019				
	<u>\$979,300.61</u>	<u>\$979,300.61</u>	<u>-</u>	<u>\$979,300.61</u>	<u>-</u>
Inversión Ejercida					
	<u>\$931,630.44</u>	<u>\$931,630.44</u>	<u>-</u>	<u>\$931,630.44</u>	<u>-</u>
Saldo					
	<u>\$47,670.17</u>	<u>\$47,670.17</u>	<u>-</u>	<u>\$47,670.17</u>	<u>-</u>

6.2- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos

Anticipo: \$0.00

801



Estimación No.	Período	Amortización de Anticipo	Importe
01 NORMAL	16/02/19 AL 02/03/19	0.00	778,017.07
01 ADITIVA	16/02/19 AL 02/03/19	0.00	153,613.37
	Sub-Total	\$0.00	\$931,630.44
		Total	\$931,630.44

7.- La integración de las cantidades de obra relacionadas con las estimaciones correspondientes a este contrato se encuentra anexo a este documento.

8.- RAZONES PARA APLICAR PENAS CONVENCIONALES:

Señalar si la obra fue realizada en el tiempo previsto; en caso contrario, indicar las causas que retrasaron o anticiparon su terminación.

LA OBRA SE TERMINO EN EL TIEMPO PREVISTO por lo que en el caso en particular no existieron razones para la aplicación de penas convencionales, ni se realizaron sobrecostos.

9.- DATOS DE LA ESTIMACIÓN FINAL:

Estimación No.01 aditiva por un importe de \$ 153,613.37 (Ciento Cincuenta y Tres Mil Seiscientos Trece Pesos 37/100 M.N.)

10.- CONSTANCIA DE ENTREGA DE LAS GARANTÍAS:

Fianza de Cumplimiento:

Compañía Afianzadora: AFIANZADORA SOFIMEX, S.A.
 Número y fecha: 2298192 14 DE FEBRERO DE 2019
 Importe: \$97,409.96
 Período de Vigencia: HASTA QUE LOS TRABAJOS HAYAN SIDO RECIBIDO EN SU TOTALIDAD.

Fianza de Anticipo: NO APLICA

Compañía Afianzadora: _____
 Número y fecha: _____
 Importe: _____
 Período de Vigencia: _____

Señalar si la garantía de acuerdo a lo establecido en el artículo 79 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León es:

Fianza: X Fideicomiso:

Fianza del Convenio: NO APLICA

Compañía Afianzadora: _____
 Número y fecha: _____
 Importe: _____
 Período de Vigencia: _____

EO1



Fianza de Vicios Ocultos:

Compañía Afianzadora:	AFIANZADORA SOFIMEX, S.A.
Número y fecha:	2298192 14 DE FEBRERO DE 2019
Importe:	\$97,409.96
Período de Vigencia:	UN AÑO A PARTIR DE QUE SEA ENTREGADA FORMALMENTE LA OBRA

11.- DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA:

Declara el Contratista **ACEROS ALTURA, S.A. DE C.V.** y por medio de este acto, que extiende el más amplio finiquito que en derecho proceda, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el contrato, dejando constancia que no existen créditos a favor y en contra que resulten entre el Municipio de García, Nuevo León y el contratista.

12.- OBSERVACIONES:

LA INVERSIÓN DE ESTA OBRA ES CON RECURSOS PROPIOS MUNICIPALES.

Por la Dirección General de Obras Públicas

Ing. Marco Antonio Dimas Zavala
Director de Construcciones
de Obras Públicas

Ing. Esteban Ortega Tovar
Supervisor de Obra

CONTRATISTA

Superintendente

ÚLTIMA HOJA DEL ACTA DE FINIQUITO DE OBRA DEL CONTRATO **OP-MGNL-RP-02-19-IR** QUE CELEBRA **EL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L. Y LA EMPRESA ACEROS ALTURA, S.A. DE C.V.**