



FINIQUITO DE OBRA

Origen de recursos: FONDO DESCENTRALIZADO Ejercicio: 2017

1.- Identificación de la Obra:
Nº de Obra: MGNL-SOP-FD-01/2017-IR Nombre de la Obra: **CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL PASTO SINTÉTICO Y ADECUACIONES A PLAZA Y REHABILITACIÓN DE PLAZA.**

Localidad: EN COL. SANTA MARÍA Y COL. VILLAS DEL PONIENTE. Municipio: GARCÍA, N.L.

Fecha del contrato: 18/10/2017

Fecha de inicio: 19/10/2017 Fecha de terminación: 31/12/2017
Fecha real de inicio: 19/10/2017 Fecha real de terminación: 15/12/2017

Monto original contratado: \$2'590,229.42

2.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos

Anticipo: \$777,068.83

Estimación N°	Periodo	Amortización de Anticipo	Importe
1	Del 19/10/17 al 15/12/17	734,574.98	\$1'714,008.28
Sub-Total			<u>\$1'714,008.28</u>

Estimaciones extraordinarias:

Aditivas1		<u>42,493.85</u>	<u>99,152.31</u>
Deductivas:			
Extras			
Escalatorias:	N°		
Total			<u>\$2'590,229.42</u>

Saldo: \$ 0.00

Blvd. Heberto Castillo #200
Colonia Paseo de las Minas,
García, Nuevo León, C.P. 66001
Teléfonos 81243900 y 81248800