



FINIQUITO DE OBRA

Origen de recursos: **FONDO DESCENTRALIZADO** Ejercicio: **2017**

1.- Identificación de la Obra: **REHABILITACIÓN DE PLAZA Y ADECUACIONES EN CAMELLÓN.**
Nº de Obra: **MGNL-SOP-FD-02/2017-IR** Nombre de la Obra:

Localidad: **EN LAS VILLAS Y SAN SEBASTIAN.** Municipio: **GARCÍA, N.L.**

Fecha del contrato: **18/10/2017**

Fecha de inicio: **19/10/2017** Fecha de terminación: **31/12/2017**

Fecha real de inicio: **19/10/2017** Fecha real de terminación: **13/12/2017**

Monto original contratado: **\$2'726,796.06**

2.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos

Anticipo: **\$818,038.82**

Estimación Nº	Periodo	Amortización de Anticipo	Importe
1	Del 19/10/17 al 03/11/17	119,485.72	\$ 278,800.00
	Sub-Total		\$ 278,800.00
2	Del 04/11/17 al 13/12/17	594,393.31	\$1'386,917.74
	Sub-Total		\$1'386,917.74
	Estimaciones extraordinarias:		
	Aditivas ¹	78,510.04	183,190.09
	Deductivas:	25,649.75	59,849.42
	Escalatorias:		
	Total		\$2'726,796.07

Saldo: **\$ - 0.01**

Bvld. Heberto Castillo #200
Colonia Paseo de las Miro,
García, Nuevo León, C.P. 66001
Teléfonos 81 243900 y 81 248800

BR
[Signature]