



## FINIQUITO DE OBRA

Origen de recursos: FONDO DESCENTRALIZADO Ejercicio: 2017

1.- Identificación de la Obra:  
Nº de Obra: MGNL-SOP-FD-03/2017-IR Nombre de la Obra: REHABILITACIÓN DE PLAZAS.

Localidad: EN COL. SIERRA REAL Y PASEO DE LAS MINAS. Municipio: GARCÍA, N.L.

Fecha del contrato: 18/10/2017

Fecha de inicio: 19/10/2017 Fecha de terminación: 31/12/2017  
Fecha real de inicio: 19/10/2017 Fecha real de terminación: 15/12/2017

Monto original contratado: \$1'796,610.88

### 2.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos

Anticipo: \$538,983.26

Estimación Nº	Periodo	Amortización de Anticipo	Importe
1	Del 19/10/17 al 17/11/17	153,935.38	\$ 359,182.55
Sub-Total			\$ 359,182.55
Estimación Nº	Periodo	Amortización de Anticipo	Importe
2	Del 18/11/17 al 15/12/17	260,442.56	\$ 607,699.31
Sub-Total			\$ 607,699.31

#### Estimaciones extraordinarias:

Aditivas1	<u>124,605.32</u>	<u>290,745.75</u>
Deductivas:	<u>                    </u>	<u>                    </u>
Extras	<u>                    </u>	<u>                    </u>
Escalatorias: Nº	<u>                    </u>	<u>                    </u>
Total		<u>\$1'796,610.87</u>

Saldo: \$ 0.01

Blvd. Heberto Castillo #200  
Colonia Paseo de las Minas,  
García, Nuevo León, C.P. 66001  
Teléfonos 81243900 y 81248800