



FINIQUITO DE OBRA

Origen de recursos: Fondo de Desarrollo Municipal Ejercicio: 2017

1.- Identificación de la Obra:
Nº de Obra: MGNL-SOP-FDM-01/2017-IR Nombre de la Obra: **CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO.**

Localidad: EN COL. VILLA AZUL. Municipio: GARCÍA, N.L.

Fecha del contrato: 08/11/2017

Fecha de inicio: 09/11/2017 Fecha de terminación: 31/12/2017
Fecha real de inicio: 09/11/2017 Fecha real de terminación: 15/12/2017

Monto original contratado: \$3'144,523.48

2.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos

Anticipo: \$943,357.04

Estimación Nº	Periodo	Amortización de Anticipo	Importe
<u>1</u>	<u>Del 10/11/17 al 23/11/17</u>	<u>234,895.48</u>	<u>\$548,089.44</u>

Sub-Total \$548,089.44

Estimación Nº	Periodo	Amortización de Anticipo	Importe
<u>2</u>	<u>Del 24/11/17 al 30/11/17</u>	<u>335,510.62</u>	<u>\$782,858.09</u>

Sub-Total \$782,858.09

Estimación Nº	Periodo	Amortización de Anticipo	Importe
---------------	---------	--------------------------	---------



3	Del 01/12/17 al 07/12/17	266,815.82	\$622,570.26
	Sub-Total		\$622,570.26
Estimación N°	Periodo	Amortización de Anticipo	Importe
4	Del 08/12/17 al 15/12/17	36,182.72	\$84,426.37
	Sub-Total		\$84,426.37

Estimaciones extraordinarias:

Aditivas1		69,952.41	163,222.27
Deductivas:			
Extras			
Escalatorias:	N°		
		Total	\$3'144,523.47

Saldo: **\$ 0.01**