



FINIQUITO DE OBRA

Origen de recursos: Fondo de Desarrollo Municipal Ejercicio: 2017

1.- Identificación de la Obra:
Nº de Obra: MGNL-SOP-FDM-02/2017-IR Nombre de la Obra: **SEÑALAMIENTO VIAL HORIZONTAL.**

Localidad: EN AVE. LINCOLN. Municipio: GARCÍA, N.L.

Fecha del contrato: 08/11/2017

Fecha de inicio: 09/11/2017 Fecha de terminación: 31/12/2017
Fecha real de inicio: 09/11/2017 Fecha real de terminación: 18/12/2017

Monto original contratado: \$1'521,411.19

2.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos

Anticipo: \$456,423.36

| Estimación N° | Periodo | Amortización de Anticipo | Importe |
|---------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
| 1 | Del 09/11/17 al 11/12/17 | 258,877.44 | \$604,047.37 |
| Sub-Total | | | \$604,047.37 |

| Estimación N° | Periodo | Amortización de Anticipo | Importe |
|---------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
| 2 | Del 12/12/17 al 18/12/17 | 197,545.91 | \$460,940.47 |
| Sub-Total | | | \$460,940.47 |

Estimaciones extraordinarias:

| | | | |
|---------------|----|--|----------------|
| Aditivas1 | | | |
| Deductivas: | | | |
| Extras | | | |
| Escalatorias: | N° | | |
| Total | | | \$1'521,411.20 |

Saldo: \$ -0.01

Blvd. Heberto Castillo #200
Colonia Paseo de las Minas,
García, Nuevo León, C.P. 66001
Teléfonos 81243900 y 81248800

