



FINIQUITO DE OBRA

Origen de recursos: Fondo de Desarrollo Municipal Ejercicio: 2017

1.- Identificación de la Obra:
Nº de Obra: MGNL-SOP-FDM-03/2017-IR Nombre de la Obra: **CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN.**

Localidad: EN AVE. LINCOLN. Municipio: GARCÍA, N.L.

Fecha del contrato: 08/11/2017

Fecha de inicio: 09/11/2017 Fecha de terminación: 31/12/2017
Fecha real de inicio: 09/11/2017 Fecha real de terminación: 17/12/2017

Monto original contratado: \$2'240,428.50

2.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos

Anticipo: \$672,128.56

Estimación N°	Periodo	Amortización de Anticipo	Importe
1	Del 14/11/17 al 04/12/17	336,064.28	\$784,149.97

Sub-Total \$784,149.97

Estimación N°	Periodo	Amortización de Anticipo	Importe
2	Del 05/12/17 al 17/12/17	336,064.28	\$784,149.97

Sub-Total \$784,149.97

Estimaciones extraordinarias:

Aditivas1			
Deductivas:			
Extras			
Escalatorias:	Nº		
Total			<u>\$2'240,428.50</u>

Saldo: \$ 0.00

Bld. Heberto Castillo #200
Colonia Paseo de las Minas,
García, Nuevo León, C.P. 66001
Teléfonos 81243900 y 81248800