



FINIQUITO DE OBRA

Origen de recursos: Fondo de Desarrollo Municipal Ejercicio: 2017

1.- Identificación de la Obra:

Nº de Obra: MGNL-SOP-FDM-04/2017-IR

Nombre de la Obra: CONSTRUCCION DE ADECUACIONES VIALES.

Localidad: EN AVE. LINCOLN. Municipio: GARCÍA, N.L.

Fecha del contrato: 08/11/2017

Fecha de inicio: 09/11/2017 Fecha de terminación: 31/12/2017
Fecha real de inicio: 09/11/2017 Fecha real de terminación: 18/12/2017

Monto original contratado: \$2'739,887.69

2.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos

Anticipo: \$821,966.31

Estimación Nº	Periodo	Amortización de Anticipo	Importe
<u>1</u>	<u>Del 10/11/17 al 25/11/17</u>	<u>450,904.98</u>	<u>\$1'052,111.62</u>
	<u>Sub-Total</u>		<u>\$1'052,111.62</u>
Estimación Nº	Periodo	Amortización de Anticipo	Importe
<u>2</u>	<u>Del 26/11/17 al 11/12/17</u>	<u>298,894.43</u>	<u>\$697,420.34</u>
	<u>Sub-Total</u>		<u>\$697,420.34</u>

Bld. Heberto Castillo #200
Colonia Paseo de las Minas,
García, Nuevo León, C.P. 66001
Teléfonos 81243900 y 81248800



Estimación N°	Periodo	Amortización de Anticipo	Importe
3	Del 12/12/17 al 18/12/17	5,905.63	\$13,779.81
Sub-Total			\$13,779.81

Estimaciones extraordinarias:

Aditiva 1		<u>39,416.22</u>	<u>91,971.18</u>
Aditiva 2		<u>26,845.04</u>	<u>62,638.43</u>
Deductivas:			
Extras			
Escalatorias:	N°		
Total			<u>\$2'739,887.69</u>

Saldo: \$0.00