



FINIQUITO DE OBRA

Origen de recursos: FISM Ejercicio: 2017

1.- Identificación de la Obra:
Nº de Obra: **MGNL-SOP-FISM-01/2017-AD** Nombre de la Obra: **CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL NUEVO RENACIMIENTO.**

Localidad: **CAMINO A EJIDO MARAVILLAS ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE AGUA NUEVA COL. RENACIMIENTO.** Municipio: **GARCÍA, N.L.**

Fecha del contrato: 06/09/2017

Fecha de inicio: 07/09/2017 Fecha de terminación: 30/11/2017
Fecha real de inicio: 07/09/2017 Fecha real de terminación: 04/11/2017

Monto original contratado: \$172,000.00

2.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos

Anticipo: \$51,600.00

Estimación Nº	Periodo	Amortización de Anticipo	Importe
1	Del 07/09/17 al 04/11/17	51,600.00	\$120,399.99
Sub-Total			\$120,399.99

Estimaciones extraordinarias:

Aditivas1			
Deductivas:			
Extras			
Escalatorias: Nº			
Total			\$171,999.99

Saldo: \$ 0.01

Bld. Heberto Castillo #200
Colonia Paseo de las Minas,
García, Nuevo León, C.P. 66001
Teléfonos 81243900 y 81248800