



FINIQUITO DE OBRA

Origen de recursos: FISM Ejercicio: 2017

1.- Identificación de la Obra:

Nº de Obra: MGNL-SOP-FISM-01/2017-IR

Nombre de la Obra: ALUMBRADO PÚBLICO.

Localidad: EN CALLE HIDALGO ENTRE AV. LERDO DE TEJADA Y PRADERAS DE LINCONL COL. CENTRO.

Municipio: GARCÍA, N.L.

Fecha del contrato: 06/09/2017

Fecha de inicio: 07/09/2017 Fecha de terminación: 31/12/2017

Fecha real de inicio: 07/09/2017 Fecha real de terminación: 26/10/2017

Monto original contratado: \$1'190,197.10

2.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos

Anticipo: \$357,059.13

Estimación Nº	Periodo	Amortización de Anticipo	Importe
<u>1</u>	<u>Del 07/09/17 al 26/09/17</u>	<u>224,723.20</u>	<u>\$524,354.14</u>

Sub-Total \$524,354.14

Estimación Nº	Periodo	Amortización de Anticipo	Importe
<u>2</u>	<u>Del 27/09/17 al 26/10/17</u>	<u>130,880.46</u>	<u>\$305,387.74</u>

Sub-Total \$305,387.74

Estimaciones extraordinarias:

Aditivas1 1,455.46 3,396.09

Deductivas: _____

Extras _____

Escalatorias: Nº _____

Total \$1'190,197.10

Saldo: \$ 0.00

Blvd. Heberto Castillo #200
Colonia Paseo de las Minas,
García, Nuevo León, C.P. 66001
Teléfonos 81243900 y 81248800