



## FINIQUITO DE OBRA

Origen de recursos: FISM Ejercicio: 2017

1.- Identificación de la Obra:  
Nº de Obra: MGNL-SOP-FISM-02/2017-CP Nombre de la Obra: **CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL HEBERTO CASTILLO 2ª. ETAPA.**

Localidad: BLVD. HEBERTO CASTILLO ENTRE AV. SIERRA REAL Y CALLE MEZQUITE COL. SIERRA REAL. Municipio: GARCÍA, N.L.

Fecha del contrato: 11/09/2017

Fecha de inicio: 12/09/2017 Fecha de terminación: 31/12/2017  
Fecha real de inicio: 12/09/2017 Fecha real de terminación: 19/12/2017

Monto original contratado: \$5'061,957.42

2.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos

Anticipo: \$ 0.00

Estimación Nº	Periodo	Amortización de Anticipo	Importe
<u>1</u>	<u>Del 12/09/17 al 27/09/17</u>	<u>0.00</u>	<u>\$248,967.23</u>
	<u>Sub-Total</u>		<u>\$248,967.23</u>

Estimación Nº	Periodo	Amortización de Anticipo	Importe
<u>2</u>	<u>Del 28/09/17 al 13/10/17</u>	<u>0.00</u>	<u>\$525,360.11</u>
	<u>Sub-Total</u>		<u>\$525,360.11</u>

Bld. Heberto Castillo #200  
Colonia Paseo de las Minas,  
García, Nuevo León, C.P. 66001  
Teléfonos 81243900 y 81248800



Estimación N°	Periodo	Amortización de Anticipo	Importe
<b>3</b>	<b>Del 14/10/17 al 31/10/17</b>	<b>0.00</b>	<b>\$720,683.55</b>
Sub-Total			<b>\$720,683.55</b>

Estimación N°	Periodo	Amortización de Anticipo	Importe
<b>4</b>	<b>Del 01/11/17 al 15/11/17</b>	<b>0.00</b>	<b>\$1'661,832.72</b>
Sub-Total			<b>\$1'661,832.72</b>

Estimación N°	Periodo	Amortización de Anticipo	Importe
<b>5</b>	<b>Del 16/11/17 al 30/11/17</b>	<b>0.00</b>	<b>\$ 692,193.65</b>
Sub-Total			<b>\$ 692,193.65</b>

Estimación N°	Periodo	Amortización de Anticipo	Importe
<b>6</b>	<b>Del 01/12/17 al 19/12/17</b>	<b>0.00</b>	<b>\$1'208,937.26</b>
Sub-Total			<b>\$1'208,937.26</b>

Estimaciones extraordinarias:

Aditivas1	_____	_____
Deductivas:	_____	_____
Extras	_____	_____
Escalatorias: N°	_____	_____
Total		<b>\$5,057,974.52</b>

Saldo: **\$ 3,982.90**