



FINIQUITO DE OBRA

Origen de recursos: Fortalecimiento Municipal Ejercicio: 2017

1.- Identificación de la Obra:

Nº de Obra: **MGNL-SOP-FORTAMUN-01/2017-IR**

Nombre de la Obra: **CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PÚBLICO.**

Localidad: **CALLE GRANADA (CAMINO A LA ESTACION) COL. EL CEDRAL ENTRE CALLE CEREZO Y AV. SOR JUANA INES DE LA CRUZ, CALLE HIDALGO FRENTE A COLONIA NOGAL Y CALLE MATAMOROS ENTE CALLE BERNARDO REYES Y CALLE GUATEMALA COL. CENTRO.**

Municipio: **GARCÍA, N.L.**

Fecha del contrato: 21/11/2017

Fecha de inicio: 22/11/2017 Fecha de terminación: 31/12/2017
Fecha real de inicio: 22/11/2017 Fecha real de terminación: 15/12/2017

Monto original contratado: \$2'761,361.09

2.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos

Anticipo: \$828,408.34

Estimación Nº	Periodo	Amortización de Anticipo	Importe
<u>1</u>	<u>Del 22/11/17 al 06/12/17</u>	<u>460,843.04</u>	<u>\$1'075,300.43</u>

Bld. Heberto Castillo #200
Colonia Paseo de las Minas,
García, Nuevo León, C.P. 66001
Teléfonos 81243900 y 81248800

Sub-Total \$1'075,300.43



Estimación N°	Periodo	Amortización de Anticipo	Importe
2	Del 07/12/17 al 15/12/17	355,603.78	\$ 829,742.14
Sub-Total			\$ 829,742.14

Estimaciones extraordinarias:

Aditivas1		11,961.51	27,910.20
Deductivas:			
Extras			
Escalatorias:	N°		
			Total
			\$2'761,361.11

Saldo: **\$ - 0.02**