



ACTA DE ENTREGA – RECEPCION DE OBRA
(Extinción de Derechos y Obligaciones)

Estado: Nuevo León

Origen de recursos: Fortalecimiento Municipal Ejercicio: 2017

1.- Identificación de la Obra:
Nº de Obra: MGNL-SOP-FORTAMUN-02/2017-IR Nombre de la Obra: CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PÚBLICO.

Localidad: EN COL. LAS PALMAS Y CALLE NUEVA ESPERANZA ENTRE CALLE NUEVO RENACER Y CALLE NUEVO AMANECER COL. RENACIMIENTO. Municipio: GARCÍA, N.L.

2.- Antecedentes:
Indicar si la obra es por: Asignación Directa Contrato x

Modalidad de ejecución: INVITACIÓN RESTRINGIDA

Número y fecha del concurso: MGNL-SOP-FORTAMUN-02/2017-IR 17/11/2017

Fecha de adjudicación: 21/NOVIEMBRE/2017

Número y fecha del contrato: MGNL-SOP-FORTAMUN-02/2017-IR 21/11/2017

Monto original contratado: \$2'838,146.91

Número y fecha de convenios -----

Monto total de convenios 0.00

Monto total de escalatorias 0.00

Monto total ejercido de la obra: \$2'838,146.93

Contratista: CONSTRUCTORA ARTLINE, S.A. DE C.V.

Fecha de inicio: 22/11/2017 Fecha de terminación: 31/12/2017

Fecha real de inicio: 22/11/2017 Fecha real de terminación: 19/12/2017

Bld. Heberto Castillo #200
Colonia Paseo de las Minas,
García, Nuevo León, C.P. 66001
Teléfonos 81243900 y 81248800

Handwritten signatures and initials in blue ink.



3.- Descripción de los trabajos ejecutados:
CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PÚBLICO.

4.- Garantías:

Fianza de Cumplimiento:

Compañía afianzadora:	<u>Afianzadora Aserta, S.A. de C.V.</u>
Número y fecha:	<u>4427-00453-5 del 21/11/2017</u>
Importe \$:	<u>\$283,814.69</u>
Periodo de vigencia:	<u>Un año</u>

Fianza de Anticipo:

Compañía afianzadora:	<u>Afianzadora Aserta, S.A. de C.V.</u>
Número y fecha:	<u>4427-00452-4 del 21/11/2017</u>
Importe \$:	<u>\$851,444.07</u>
Periodo de vigencia:	<u>Un año</u>

5.- Inversión:

	Año Fiscal	Total	Federal	Estatal
Inversión Aprobada	<u>2017</u>	<u>\$2'840,605.68</u>		<u>\$2'840,605.68</u>
Inversión Ejercida	<u>2017</u>	<u>\$2'838,146.93</u>		<u>\$2'838,146.93</u>

6.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos

Anticipo: \$851,444.09

Estimación N°	Periodo	Amortización de Anticipo	Importe
<u>1</u>	<u>Del 23/11/17 al 04/12/17</u>	<u>217,020.62</u>	<u>\$506,381.46</u>
	Sub-Total		<u>\$506,381.46</u>

Estimación N°	Periodo	Amortización de Anticipo	Importe
<u>2</u>	<u>Del 05/12/17 al 19/12/17</u>	<u>584,000.77</u>	<u>\$1'362,668.45</u>
	Sub-Total		<u>\$1'362,668.45</u>

[Handwritten signatures and initials]



Estimaciones extraordinarias:

Aditivas1	50,422.68	117,652.93
Deductivas:		
Extras		
Escalatorias: N°		
	Total	\$2'838,146.93

Saldo: \$ 2,458.75

Señalar si la obra fue realizada en el tiempo previsto; en caso contrario, indicar las causas que retrasaron o anticiparon su terminación:

SI

7.- Participó el Comité Comunitario: Si _____ No x

8.- Señalar la forma de participación del Comité Comunitario:

9.- Términos bajo los cuales se efectúa la recepción:

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución, según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

La presente Acta no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de los defectos o vicios ocultos que resulten de los mismos, y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas, sin costo alguno para el Municipio, para lo cual la (s) fianza (s) de garantía de estos trabajos seguirán vigentes un año más a partir de la recepción.

Los representantes de las diferentes entidades que intervienen, podrán firmar esta Acta en forma condicionada, indicando las razones de su condicionamiento y en caso de existir cualquier inconformidad por parte del Comité Comunitario en relación con la obra, hacerlo manifiesto.

Una vez firmada la presente Acta se tendrá por finiquitado el contrato de la obra en cuestión, por lo que no se aceptaran reclamaciones adicionales posteriores a la fecha de su firma.



10.- Entrega – Recepción.

El Municipio de **GARCIA, N.L.**, recibe la obra del Contratista: **CONSTRUCTORA ARTLINE, S.A. DE C.V.** por medio de esta Acta y en este momento hace entrega a: **Municipio de García, N.L.** quien será la dependencia responsable de su operación, conservación y mantenimiento, quien la recibe de conformidad a reserva de lo señalado en el punto número 9, y de lo cual quedo debidamente enterado el Comité Comunitario.

Se firma este ejemplar en original en la localidad de: **García** Estado de: **Nuevo León**, siendo las: **10:00 Hrs. 27 de Diciembre del 2017.**

Por el Municipio y la Compañía Constructora:

Lic. Martha Patricia Hernández Franco
Secretaria de La Contraloría y
Transparencia Municipal

Ing. José Eduardo Figueroa de León
Secretario de Obras Públicas

Ing. Luis Roberto Juárez Álvarez
Director de Construcción de Obras
Públicas

Elvia Ríos López
Elvia Ríos López
Representante Legal
CONSTRUCTORA ARTLINE, S.A. DE
C.V.

Si la firma es condicionada anotar:

Nombre: _____ Cargo: _____

Entidad o Dependencia: _____

Firma: _____

Razones _____

Si existe inconformidad por parte del Comité Comunitario anotar las razones:

El Acta se levantará sólo con las firmas de los servidores públicos e invitados que hayan estado presentes.