



FINIQUITO DE OBRA

Origen de recursos: Fortalecimiento Municipal Ejercicio: 2017

1.- Identificación de la Obra:
Nº de Obra: **MGNL-SOP-FORTAMUN-02/2017-IR** Nombre de la Obra: **CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PÚBLICO.**

Localidad: **EN COL. LAS PALMAS Y CALLE NUEVA ESPERANZA ENTRE CALLE NUEVO RENACER Y CALLE NUEVO AMANECER COL. RENACIMIENTO.** Municipio: **GARCÍA, N.L.**

Fecha del contrato: 21/11/2017

Fecha de inicio: 22/11/2017 Fecha de terminación: 31/12/2017
Fecha real de inicio: 22/11/2017 Fecha real de terminación: 19/12/2017

Monto original contratado: \$2'838,146.91

2.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos

Anticipo: \$851,444.09

Estimación Nº	Periodo	Amortización de Anticipo	Importe
<u>1</u>	<u>Del 23/11/17 al 04/12/17</u>	<u>217,020.62</u>	<u>\$506,381.46</u>
	<u>Sub-Total</u>		<u>\$506,381.46</u>

Estimación Nº	Periodo	Amortización de Anticipo	Importe
<u>2</u>	<u>Del 05/12/17 al 19/12/17</u>	<u>584,000.77</u>	<u>\$1'362,668.45</u>
	<u>Sub-Total</u>		<u>\$1'362,668.45</u>

Bld. Heberto Castillo #200
Colonia Paseo de las Minas,
García, Nuevo León, C.P. 66001
Teléfonos 81243900 y 81248800

[Firma manuscrita]
[Iniciales]



Estimaciones extraordinarias:

Aditivas1	<u>50,422.68</u>	<u>117,652.93</u>
Deductivas:	<u> </u>	<u> </u>
Extras	<u> </u>	<u> </u>
Escalatorias: N°	<u> </u>	<u> </u>
	Total	<u>\$2'838,146.93</u>

Saldo: \$ -0.02

gmi *E* *A*