



FINIQUITO DE OBRA

Origen de recursos: Fortalecimiento Municipal Ejercicio: 2017

1.- Identificación de la Obra:

Nº de Obra: MGNL-SOP-FORTAMUN-03/2017-IR

Nombre de la Obra: CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PÚBLICO.

Localidad: EN CALLE NOPAL Y CALLE GERANIO ENTRE CALLE NOGAL Y AV. MARAVILLAS COL. LOS NOGALES Y EN AV. 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE AVANCE POPULAR Y CALLE TOPACIO COL. NUEVO AMANECER.

Municipio: GARCÍA, N.L.

Fecha del contrato: 21/11/2017

Fecha de inicio: 22/11/2017 Fecha de terminación: 31/12/2017

Fecha real de inicio: 22/11/2017 Fecha real de terminación: 15/12/2017

Monto original contratado: \$2'331,643.53

2.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos

Anticipo: \$ 699,493.06

Estimación Nº	Periodo	Amortización de Anticipo	Importe
<u>1</u>	<u>Del 22/11/17 al 07/12/17</u>	<u>308,439.02</u>	<u>\$ 719,691.05</u>
	<u>Sub-Total</u>		<u>\$ 719,691.05</u>



Estimación N°	Periodo	Amortización de Anticipo	Importe
<u>2</u>	<u>Del 08/12/17 al 15/12/17</u>	<u>360,225.38</u>	<u>\$ 840,525.88</u>
	Sub-Total		<u>\$ 840,525.88</u>

Estimaciones extraordinarias:

Aditivas1		<u>30,828.66</u>	<u>71,933.55</u>
Deductivas:		<u> </u>	<u> </u>
Extras		<u> </u>	<u> </u>
Escalatorias:	N°	<u> </u>	<u> </u>
		Total	<u>\$2'331,643.54</u>
Saldo:	<u>\$ - 0.01</u>		