



### FINIQUITO DE OBRA

Origen de recursos: Fortalecimiento Municipal Ejercicio: 2017

1.- Identificación de la Obra:  
N° de Obra: MGNL-SOP-FORTAMUN-05/2017-JR Nombre de la Obra: CONSTRUCCION DE FIRME DE CONCRETO PARA ESTACION DE PARABUSES.

Localidad: EN LA AV. HEBERTO CASTILLO. Municipio: GARCIA, N.L.

Fecha del contrato: 21/11/2017

Fecha de inicio: 22/11/2017 Fecha de terminación: 31/12/2017  
Fecha real de inicio: 22/11/2017 Fecha real de terminación: 12/12/2017

Monto original contratado: \$1'039,935.59

2.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos

Anticipo: \$311,980.69

Estimación N°	Periodo	Amortización de Anticipo	Importe
1	Del 22/11/17 al 12/12/17	311,980.68	\$703,392.69
Sub-Total			\$703,392.69

Estimaciones extraordinarias:

Aditivas <sup>1</sup>	Deductivas	Extras	Escalatorias	N°	Total
					\$1'015,373.38

Saldo: \$24,562.21

Bld. Heberto Castillo #200  
Colonia Paseo de las Minas,  
García, Nuevo León, C.P. 66001  
Teléfonos 81 243900 y 81 248800