



FINIQUITO DE OBRA

Origen de recursos: Fondo de Ultracrecimiento Ejercicio: 2017

1.- Identificación de la Obra: MGNL-SOP-FUC-01/2017-IR Nombre de la Obra: PAVIMENTACION DE CALLE.

Localidad: EN HIDALGO ENTRE AVE. PROLONGACION LINCOLN Y LERDO DE TEJADA. Municipio: GARCIA, N.L.

Fecha del contrato: 19/09/2017

Fecha de inicio: 20/09/2017 Fecha de terminación: 31/12/2017
Fecha real de inicio: 20/09/2017 Fecha real de terminación: 22/11/2017

Monto original contratado: \$3'139,200.69

2.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos

Anticipo: \$ 941,760.21

Estimación Nº	Periodo	Amortización de Anticipo	Importe
1	Del 20/09/17 al 04/10/17	318,455.35	\$ 743,062.46
Sub-Total			\$ 743,062.46
2	Del 05/10/17 al 08/11/17	181,439.22	\$ 423,358.19
Sub-Total			\$ 423,358.19

