



FINIQUITO DE OBRA

Origen de recursos: Fondo de Ultracrecimiento Ejercicio: 2017

1.- Identificación de la Obra:

Nº de Obra: MGNL-SOP-FUC-02/2017-IR

Nombre de la Obra: RED DE ALUMBRADO PUBLICO.

Localidad: EN COL. RENACIMIENTO.

Municipio: GARCÍA, N.L.

Fecha del contrato: 19/09/2017

Fecha de inicio: 20/09/2017 Fecha de terminación: 31/12/2017
Fecha real de inicio: 20/09/2017 Fecha real de terminación: 21/12/2017

Monto original contratado: \$3'143,816.26

2.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos

Anticipo: \$943,144.88

Estimación Nº	Periodo	Amortización de Anticipo	Importe
<u>1</u>	<u>Del 20/09/17 al 15/10/17</u>	<u>267,317.86</u>	<u>\$623,741.69</u>
	<u>Sub-Total</u>		<u>\$623,741.69</u>

Estimación Nº	Periodo	Amortización de Anticipo	Importe
<u>2</u>	<u>Del 16/10/17 al 07/11/17</u>	<u>363,266.59</u>	<u>\$847,622.03</u>
	<u>Sub-Total</u>		<u>\$847,622.03</u>



Estimación N°	Periodo	Amortización de Anticipo	Importe
<u>3</u>	<u>Del 08/11/17 al 07/12/17</u>	<u>235,946.03</u>	<u>\$550,540.74</u>
	Sub-Total		<u>\$550,540.74</u>
Estimación N°	Periodo	Amortización de Anticipo	Importe
<u>4</u>	<u>Del 08/12/17 al 21/12/17</u>	<u>76,614.40</u>	<u>\$178,766.93</u>
	Sub-Total		<u>\$178,766.93</u>

Estimaciones extraordinarias:

Aditivas 1			
Deductivas:			
Extras			
Escalatorias: N°			
		Total	<u>\$3'143,816.27</u>

Saldo: \$-0.01