



FINIQUITO DE OBRA

Origen de recursos: **PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VERTIENTE VIVIENDA** Ejercicio: **2017**

1.- Identificación de la Obra:
 N° de Obra: **MGNL-SOP-PIVV-01/2017-AD** Nombre de la Obra: **TRABAJOS EN DIVERSAS VIVIENDAS.**

Localidad: **EN EL MUNICIPIO.** Municipio: **GARCÍA, N.L.**

Fecha del contrato: **02/10/2017**

Fecha de inicio: **03/10/2017** Fecha de terminación: **31/12/2017**
 Fecha real de inicio: **03/10/2017** Fecha real de terminación: **28/12/2017**

Monto original contratado: **\$231,589.74**

2.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos

Anticipo: **\$ 0.00**

Estimación N°	Periodo	Amortización de Anticipo	Importe
1	Del 03/10/17 al 28/12/17	0.00	\$231,589.74
Sub-Total			\$231,589.74

Estimaciones extraordinarias:

Aditivas1			
Deductivas:			
Extras			
Escalatorias: N°			
Total			\$231,589.74

Saldo: **\$ 0.00**

Bld. Heberto Castillo #200
 Colonia Paseo de las Minas,
 García, Nuevo León, C.P. 66001
 Teléfonos 81243900 y 81248800