

FINIQUITO DE OBRA

Origen de recursos: PROPIOS Ejercicio: 2017

1.- Identificación de la Obra:

Nº de Obra: SOP-RP-02/2017-IR Nombre de la Obra: **CONSTRUCCIÓN DE DOG OUTS, BACK STOP, CERCA DE MALLA CICLÓNICA Y TRABAJOS VARIOS EN CAMPO DE BEISBOL.**

Localidad: EN COL. VALLE DE SAN JOSE. Municipio: GARCÍA, N.L.

Fecha del contrato: 05/06/2017

Fecha de inicio: 07/06/2017 Fecha de terminación: 06/08/2017

Fecha real de inicio: 07/06/2017 Fecha real de terminación: 01/07/2017

Monto original contratado: \$699,253.80

2.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/o relación de gastos

Anticipo: \$209,776.14

Estimación N°	Periodo	Amortización de Anticipo	Importe
1	Del 07/06/17 al 01/07/17	209,776.14	\$489,477.66
Sub-Total			\$489,477.66

Estimaciones extraordinarias:

Aditivas1 _____
 Deductivas: _____
 Extras _____
 Escalatorias: N° _____
 Total \$699,253.80

Saldo: \$ 0.00


