




García, N.L. a 03 de mayo del 2023
No. de Oficio: SOP/MG/190/2023


ING. HERNÁN GABRIEL AGUIÑAGA ÁLVAREZ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A MUNICIPIOS Y ORGANISMOS PARAESTATALES PRESENTE.-


Por medio de este conducto me permito enviarle el 1er. Informe Trimestral Físico-Financiero de las obras que fueron aprobadas a través del Fondo de Ultracrecimiento, Fortalecimiento Municipal y Fondo de Desarrollo Municipal del Ejercicio 2023. Anexo al presente, encontrará Usted el formato con la información al 31 de marzo del año 2023.

Lo anterior es con el fin de cumplir con lo establecido en el manual de control para la aplicación de los recursos de este programa.

Esperando que la información sea recibida de conformidad, me despido enviándole un saludo cordial.



ATENTAMENTE

ARQ. CIPRIANO TORRES GARCIA
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS




*se recibe 1-un tanto en =
= copia simple Anexa 3-teS2
=> folios simples?*



04 MAY 2023
Xelery
RECIBIDO

SECRETARÍA DE Bienestar
Lic. María Teresa Herrera González / Secretaria de Igualdad e Inclusión
c.c.p./ Lic. Gustavo Alberto Guerrero Tamayo / Secretario de la Contraloría Municipal y Transparencia Municipal
c.c.p./ C.P. José Ricardo Valadez López / Secretario de Finanzas, Administración y Gobierno Municipal



04 MAY 2023
Kika
RECIBIDO

www.garcia.gob.mx

Av. Heberto Castillo #200, Col. Paseo De Las Minas, García, N.L.



ESTADO: NUEVO LEÓN

MUNICIPIO: GARCIA

FONDO: FONDO DE ULTRACRECIMIENTO

FONDO DE ULTRACRECIMIENTO
AVANCES FISICO-FINANCIERO (PESOS)

EJERCICIO 2023

PERIODO DEL 01/01/DE 2023 AL 31/03/ DE 2023.

NORMAL ()

INFORME DE GOBIERNO ()

TRIMESTRAL (X)

FECHA DE ELABORACION

DIA MES AÑO

03 ABRIL 2023



García

PROGRAMA	SUB PROGRAMA	NUMERO DE LA OBRA	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACION O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO	FIS %	FIN %	FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSION APROBADA	INVERSION EJERCIDA	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	MODIFICADAS	ALCANZADAS	OBSERVACIONES				
URBANIZACION	N/A	1	RECURSOS APROBADOS PARA OBRAS DEL FONDO DE ULTRACRECIMIENTO	GARCIA	0%	0%			22,495,472.00	22,495,472.00									
									TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	
									22,495,472.00					22,495,472.00					
									SUBTOTAL					22,495,472.00					
									SUMA TOTAL					22,495,472.00					

SUMA DE LA HOJA

SUBTOTAL

SUMA TOTAL

ARQ. CIPRIANO TORRES GARCIA
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS



MUNICIPIO DE GARCIA, NUEVO LEÓN
ADMINISTRACION 2021 - 2024
SECRETARIA DE
OBRAS PUBLICAS



ESTADO: NUEVO LEÓN

MUNICIPIO: GARCÍA

FONDO: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

AVANCES FISICO-FINANCIERO (PESOS)

EJERCICIO 2023

PERÍODO DEL 01/01/DE 2023 AL 31/03/ DE 2023.

NORMAL ()


INFORME DE GOBIERNO ()

TRIMESTRAL (X)

FECHA DE ELABORACION		
DIA	MES	AÑO
03	ABRIL	2023

PROGRAMA	SUB PROGRAMA	NUMERO DE LA OBRA	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACION O LOCALIDAD	AVANCE		FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSION APROBADA				INVERSION EJERCIDA				UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	MODIFICADAS	ALCANZADAS	OBSERVACIONES
					% FIS	% FIN		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL					
URBANIZACION	N/A	FTM-02/23-AD	Construccion de barda perimetral para proteccion y seguridad de los ciudadanos	En Col. Valle de Lincoln, Sector M Y Col. Real de Capatzena en Av. Las Torres y calle Murcia, Municipio de Garcia, N.L.	100%	100%	14/02/2023 AL 28/02/2023	128,014.05	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	121,741.00	121,741.00	m2	84.12		84.12	Terminada	
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-04/23-AD	Reparacion de obra de salida de drenaje pluvial	En calle Venustiano Carranza, entre Prologacion Juarez y Morelos, Col. Jose Paz, Municipio de Garcia, Nuevo Leon	100%	100%	14/02/2023 AL 28/02/2023	301,507.13	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	295,506.90	295,506.90	m1	12.22		12.22	Terminada	
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-05/23-AD	Rehabilitacion de imbornales en drenaje pluvial.	En calle Mineros, Col. Valle de Lincoln, Municipio de Garcia, Nuevo Leon.	100%	100%	14/02/2023 AL 28/02/2023	481,531.93	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	471,901.80	471,901.80	m2	14.82		14.82	Terminada	
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-08/23-AD	Rehabilitacion de rejilla en drenaje pluvial.	Entre Mision Arcos y Mision Apoco, Col. Mision San Juan, Municipio de Garcia, Nuevo Leon	100%	100%	14/02/2023 AL 28/02/2023	315,167.60	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	310,439.98	310,439.98	m2	9.55		9.55	Terminada	
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-07/23-IR	Construccion de andadores peatonales para seguridad de la ciudadanía	En Av. Prol. Ruiz Cortinez, Col. Samara Y Andara, en el Municipio de Garcia, N.L.	50%	30%	14/03/2023 AL 12/05/2023	2,608,258.43	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	775,767.43	775,767.43	m2	1484.2		1484.2	En Proceso.	
URBANIZACION	N/A	OP-MGNL-FTM-08/23-IR	Rehabilitacion de alumbrado publico.	En Carretera Industrial entre Av. del Sol Y Libramiento Noroeste, en el Municipio de Garcia, N.L.	3%	30%	14/02/2023 AL 12/04/2023	1,453,182.07	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	431,538.36	431,538.36	pzas.	55		55	En Proceso.	
					SUBTOTAL			5,392,799.20					2,506,776.59	2,506,776.59						
					SUMA DE LA HOJA			5,392,799.20					2,506,776.59	2,506,776.59						
					SUBTOTAL			5,392,799.20					2,506,776.59	2,506,776.59						

MUNICIPIO DE GARCÍA, NUEVO LEÓN
 ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024
 SECRETARÍA DE
 OBRAS PÚBLICAS



ARO. CIRIACO TORRES GARCÍA
 SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS



FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL

AVANCES FISICO-FINANCIERO (PESOS)

EJERCICIO 2023

PERIODO DEL 01/01/DE 2023 AL 31/03/ DE 2023.

NORMAL ()

INFORME DE GOBIERNO () TRIMESTRAL (X)

ESTADO: NUEVO LEÓN


MUNICIPIO: GARCIA

FONDO: FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN		FECHA DE ELABORACIÓN	
DIA	MES	ANO	
03	ABRIL	2023	

PROGRAMA	SUB PROGRAMA	NUMERO DE LA OBRA	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACION O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO	FECHA		INVERSION APROBADA	INVERSION EJERCIDA	UNIDAD DE MEDIDA	METAS TOTALES	OBSERVACIONES
						DE INICIO	Y TERMINO					
					%	%						

SUMA DE LA HOJA												SUMA TOTAL		
													20,530,973.00	20,530,973.00
													20,530,973.00	20,530,973.00
													20,530,973.00	20,530,973.00



ARO. CIRIANO TORRES GARCIA
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS